



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACÁN  
CÉDULA No. 1, OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA OBRA Y ACCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	INVERSIÓN									FECHA DE EJECUCIÓN				%AVANCES				METAS TOTALES		DEPENDENCIA EJECUTORA	ESTADO QUE GUARDA LA OBRA					OBSERVACIONES			
					AUTORIZADA					EJERCIDA				PROGRAMADO		REAL		PROGRAMADO		REAL		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROPIA	RENTADA	TERMINADA	EN PROCESO	SUSPENDIDA				
					TOTAL	FED	EST	MUN	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO										FISICO	FINANCIERO	
Mantenimiento de la ciudad y repavimentacion	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010501					\$ 2,275,000.00									04/02/2013	PROCESO	100%	100%	90%	90%	M2	6,500.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Modernizacion de acceso a Los Reyes	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010118	\$ 3,740,965.12	\$ 1,870,492.56	\$ 935,236.28	\$ 935,236.28				\$ 1,870,492.56	\$ 935,236.28	\$ 935,236.28				25/02/2013	PROCESO	100%	100%	90%	85%	M2	2,571.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Pavimento de calzada Rafael Ochoa Montaño	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010115	\$ 4,374,438.30	\$ 1,922,674.36	\$ 2,451,763.64	\$ -				1922674.36	\$ 2,451,763.64	\$ -				04/03/2013	PROCESO	100%	100%	95%	90%	M2	9,000.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Pavimento de calle encuentro de charo	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010119	\$ 446,250.00		\$ 223,125.00	\$ 223,125.00				\$ 223,125.00	\$ 223,125.00					10/06/2013	03/08/2013	100%	100%	100%	100%	M2	1,275.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Construccion de seis salones de raquetbol en la Unidad Deportiva	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010801-0	\$ 3,600,000.00		\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00				\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00					27/06/2013	PROCESO	100%	100%	50%	40%	M2	900.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Construccion de andador peatonal en calle Dr. R. Macias Col. Sta. Rnca	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010111	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00					\$ 300,000.00						15/06/2013	02/10/2013	100%	100%	100%	100%	ML	275.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Remodelacion de sanitarios publicos en la localidad de Pamatacuaro	Pamatacuaro	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420665013001	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00					\$ 100,000.00						16/05/2012		100%	100%	70%	50%	N2/ML	1 LOTE	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Construccion de campo de fut-bool col. Sta. Rosa	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010121	\$ 599,999.94	\$ 359,999.96	\$ 239,999.98					\$ 599,999.94	\$ 359,999.96					13/05/2013	PROCESO	100%	100%	50%	40%	M2	4,800.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Techado de pario civico en Esc. Prim. Sibas Valladares	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010120	\$ 240,000.00		\$ 120,000.00	\$ 120,000.00				\$ 120,000.00	\$ 120,000.00					08/07/2013		100%	100%	100%	100%	M2	341.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Construccion de cerco perimetral del Panteon	Oruzcoatl	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010122	\$ 92,736.00		\$ 60,278.40	\$ 32,457.60				\$ 60,278.40	\$ 32,457.60					14/05/2013	PROCESO	100%	100%	98%	90%	M2	128.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Pavimento de calle Mercurio col. El Sol	San Sebastian	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420661021401	\$ 504,000.00		\$ 252,000.00	\$ 252,000.00				\$ 252,000.00	\$ 252,000.00					01/04/2013		100%	100%	100%	100%	M2/ML	1,440.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Acondicionamiento de sala de espera en el centro de salud	Zacán	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662012301	\$ 65,520.00		\$ 65,520.00					\$ 65,520.00						15/07/2013	PROCESO	100%	100%	75%	65%	M2	21.84	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Empedrado calle Miguel Hidalgo San Rafael	Atapan	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010116	\$ 990,850.00		\$ 495,425.00	\$ 495,425.00				\$ 495,425.00	\$ 495,425.00					25/06/2013	PROCESO	100%	100%	50%	40%	M2	2,831.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Construccion de salon de usos multiples 1er. Etapa	Los Pozos	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010113	\$ 79,636.14		\$ 47,781.68	\$ 31,854.46				\$ 47,781.68	\$ 31,854.46					18/03/2013	28/09/2013	100%	100%	100%	100%	M2/ML	143.88	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Construccion carcamo y sistema de bombeo	Pamatacuaro	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	426062011401	\$ 75,600.00														PROCESO	100%	100%			M2		Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Techado de cancha de basquet-bool en la unidad deportiva	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010101	\$ 406,000.00	\$ 203,000.00	\$ 203,000.00					\$ 203,000.00	\$ 203,000.00					25/02/2013	PROCESO	100%	100%	30%	20%	M2	580.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Terminacion de andador en Esc. Fed. Melchor Ocampo	Pamatacuaro	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010112	\$ 108,432.00		\$ 65,059.20	\$ 43,372.80				\$ 65,059.20	\$ 43,372.80					04/04/2013	29/07/2013	100%	100%	100%	100%	m2	602.40	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Pavimento entronque libramiento carretera Los Reyes-Periban	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 329,933.43		\$ 164,966.85	\$ 164,966.58				\$ 164,966.85	\$ 164,966.58					03/05/2013		100%	100%	100%	100%	M2	752.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Pavimento de calle chiquihuitillo	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 315,000.00		\$ 157,500.00	\$ 157,500.00				\$ 157,500.00	\$ 157,500.00					18/03/2013		100%	100%	100%	100%	m2	900.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Remodelacion de plaza	La Palma	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 180,000.00		\$ 144,000.00	\$ 36,000.00				\$ 144,000.00	\$ 36,000.00					04/03/2013	30/05/2013	100%	100%	100%	100%	m2/ml	1 obra	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				
Pavimento de calle Emilino Zapata	San Isidro	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 706,903.03	\$ 353,451.51	\$ 176,725.76	\$ 176,725.76				\$ 353,451.51	\$ 176,725.76	\$ 176,725.76				06/05/2013	PROCESO	100%	100%	95%	90%	m2	1,919.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X		X			
Prolongacion alcantarillado sanitario	Sicuicho	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 69,965.76		\$ 69,965.76					\$ 69,965.76						20/05/2013	20/07/2013	100%	100%	100%	100%	ml	250.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X				

Tubo de conduccion pluvial	San Antonio Tierras Blancas	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 160,924.00		\$ 160,924.00					\$ 160,924.00					24/04/2013	17/06/2013	100%	100%	100%	100%	ml	50.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X	X					
Construccion de camellon, alumbrado publico carretera Los Reyes-Zamorera desde la tienda de Aurrera hasta la col San Rafael		Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 2,054,714.00	\$ 2,054,714.00						\$ 2,054,714.00					17/09/2013	PROCESO	100%	100%	30%	30%	m2	2,000.00	Obras Publicas	X		X				
Prolongacion de drenaje en la Col. Tierra y Libertad		Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 80,000.00		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00				01/04/2013	15/06/2013	100%	100%	100%	100%	ml	200.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X	X					
Pavimento de calle Itzicuaro Col. La Mincita	Los Reyes	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 147,000.00		\$ 73,500.00	\$ 73,500.00				\$ 73,500.00	\$ 73,500.00				19/04/2013		100%	100%	100%	100%	m2	420.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X	X					
Techado de cancha de basquet-bool	Pamatacu aro	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2013	420662010117	\$ 406,000.00		\$ 203,002.08	\$ 203,002.08				\$ 203,002.08	\$ 203,002.08					PROCESO	100%	100%	15%	10%	m2	500.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X		X				

LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MENDOZA TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. CESAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALDA BERENICE ABARCA VIDALES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JUAN PULIDO TREJO  
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS