



**DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS  
 INFORME DE OBRAS EN PROCESO  
 DEL 1RO. DE ENERO A 15 DE MAYO DEL 2012,**

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
RETIRO DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN LIBRAMIENTO SUR	LOS REYES	14-feb-12	15-feb-12	100%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUT-BOOL	SAN SEBASTIAN	26-mar-12		80%	75,600.00	
TERMINACION DE SALON DE COMPUTO	LA PALMA	16-may-12		25%	98,952.00	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ZACAN-LA PALMA	ZACAN	17-abr-12	14-may-12	100%	103,000.00	
PORTICO DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	LOS REYES	19-ene-12	11-feb-12	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE ANENEUILCO COL. EMILIANO ZAPATA	LOS REYES	27-feb-12	05-may-12	100%	210,350.00	
REMODELACION DEL OBELISCO LOS REYES 400	LOS REYES	12-mar-12	13-may-12	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE FCO. I MADERO Y MIGUEL HIDALGO	ATAPAN	23-abr-12		50%	530,885.00	ESTA OBRA ES DE LA QUE QUEDARON PENDIENTES DE OBRA CONVENIDAD DEL 2011
PAVIMENTACION DE AV. AZUCAREROS COL. OBRERA	LOS REYES	20-feb-12	19-may-12	100%	1,812,399.68	EN ESTA OBRA QUEDO PENDIENTE DE OBRA CONVENIDA 2011, CON UN AVANCE FISICO DEL 25%, RETOMANDOSE Y TERMINANDO LA METAS 6041,33 M2.
PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD COL. EMILIANO ZAPATA	LOS REYES	14-may-12		10%	262,150.00	
PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA CONSTITUCION COL. EMILIANO ZAPATA	LOS REYES	07-may-12		10%	365,400.00	