

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	INVERSIÓN										FECHA DE EJECUCIÓN				% AVANCES				METAS TOTALES		DEPENDENCIA EJECUTORA	MAQUINARIA		ESTADO QUE GUARDA LA OBRA			OBSERVACIONES				
					AUTORIZADA					EJERCIDA					PROGRAMADO		REAL		PROGRAMADO		REAL		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROPIA	RENTADA	TERMINADA	EN PROCESO	SUSPENDIDA					
					TOTAL	FED	EST	MUN	BENEF	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO										FÍSICO	FINANCIERO		
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y REPAVIMENTACIONES	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010501	\$ 2,275,000.00			\$ 2,275,000.00										04/03/2013		100%	100%	20%	25%	M2	6,500.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
PAVIMENTO DE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010118	\$ 4,374,438.00		\$ 1,922,674.36	\$ 2,451,763.64				\$ 1,922,674.36	\$ 2,451,763.64					29/05/2012		100%	100%	70%	60%	M2	9,000.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010115	\$ 13,000,000.00			\$ 13,000,000.00				\$ 13,000,000.00						06/08/2012	09/12/2012	100%	100%	100%	100%	M2	LOTE	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X						
PAVIMENTO DE CALLE VALLE REAL COL. VERDE VALLE	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,		\$ 562,450.00			\$ 281,225.00	\$ 281,225.00			\$ 281,225.00	\$ 281,225.00					22/10/2012	19/01/2013	100%	100%	100%	100%	M2	1,607.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X						
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN J/N BONAMPAK	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010801-02	\$ 182,659.00			\$ 109,595.40	\$ 73,063.60			\$ 109,595.40	\$ 73,063.60					18/02/2013		100%	100%	90%	80%	M2	1 OBRA	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
REMODELACION Y TERMINACION DE PAVIMENTO AV. FIDEL VELAZQUEZ	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010111	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00						\$ 4,800,000.00						20/05/2012	19/10/2012	100%	100%	100%	100%	M2	1 OBRA	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X		X						
MODERNIZACION DE ACCESO A LOS REYES	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420665013001	\$ 3,340,965.12		\$ 1,870,492.56	\$ 935,236.28	\$ 935,236.28			\$ 1,870,492.56	\$ 935,236.28	\$ 935,236.28				25/02/2013		100%	100%	10%	5%	M2/ML	9,352.41	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LOS POZOS	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010121	\$ 79,636.14			\$ 47,781.68	\$ 31,854.46			\$ 47,781.68	\$ 31,854.46					18/03/2013		100%	100%	10%	5%	M2	143.88	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
ADOQUINAMIENTO DE PLAZA FRENTE A LA CAPILLA	La Palma	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010120	\$ 180,060.78			\$ 180,060.78				\$ 180,060.78						04/03/2013		100%	100%	30%	20%	M2	879.22	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
PAVIMENTO DE CALLE RUBEN ROMERO COL. SANTA ROSA	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010122	\$ 222,600.00			\$ 111,300.00	\$ 111,300.00			\$ 111,300.00	\$ 111,300.00					01/10/2012	31/12/2012	100%	100%	100%	100%	M2	412.36	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X	X						
PAVIMENTO DE CALLE CHIQUIHUITILLO COL. PRADERAS DE ITZICUARO	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420661021401	\$ 315,000.00			\$ 157,500.00	\$ 157,500.00			\$ 157,500.00	\$ 157,500.00					18/03/2013		100%	100%	50%	40%	M2/ML	900.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
TECHADO DE CANCHA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662012301	\$ 406,000.00		\$ 203,000.00	\$ 203,000.00				\$ 203,000.00	\$ 203,000.00					25/02/2013		100%	100%	10%	5%	M2	580.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		X			X				
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	Atapan	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010116	\$ 500,000.00			\$ 250,000.00	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00	\$ 250,000.00					04/03/2013		100%	100%	30%	20%	M2	840.00	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas		x			X				
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL J/N CLARA MAGAÑA COL. OBRERA	Los Reyes	Municipal	Acta de Cabildo No. 30 del 26 de Julio del 2012,	420662010113	\$ 72,418.88		\$ 50,693.22	\$ 21,721.66				\$ 50,693.22	\$ 21,721.66					11/03/2013		100%	100%	100%	100%	M2/ML	1 OBRA	Direccion de Urbanismo y Obras Publicas	X		X						