

**H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES MICHOACAN
OBRA PUBLICA DIRECTA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO %	NO. DE BENEFICIARIOS	METAS	COSTO TOTAL
Remodelación de la encargatura del orden en san Rafael	Atapan	18/02/2013	proceso	65%	1000	1 lote	81,924.50
Pisos en canchas de básquet bool	Oruzcato	11/03/2013	18/03/2013	100%	500	63.20 m2	25,000.00
Construcción de cancha de usos múltiples 1er etapa	Tata Lázaro	11/03/2013	proceso	80%	300	1 lote	30,000.00
Construcción de cancha de usos múltiples 1er etapa	Los Pozos	18/03/2013	Proceso	10%	300	143.88 m2	79,636.14
Construcción de muro en Esc Prim José Ma. Morelos	Los Limones	19/03/2013	Proceso	15%	600	55.5 ml	30,970.93
Construcción de cerco perimetral en campo de fut bool	Tzirio	20/03/2013	Proceso	90%	200	521.30 ml	106,794.82
Construcción de Barda en j/n Bonampak	Los Reyes	18/02/2013	Proceso	90%	500	1 obra	182,659.00
Construcción de barda poniente en Clara Magaña col Obrera	Los Reyes	11-03-2013	30-03-2013	100%	500	1 obra	72,418.88
Pavimento de calle Chiquihuitillo Col. Praderas de Itzicuaró	Los Reyes	18/03/2013	Proceso	50%	200	900.00 m2	315,000.00
Adoquina miento en Esc. 12 de Octubre	Los Reyes	18/03/2013	30/03/2013	100%	500	40.00 m2	15,000.00
Modernización de Acceso a los Reyes (Col. San Rafael)	Los Reyes	25/02/2013	Proceso	10%	1000	2571.00 m2	3,740,965.12
Techado de cancha de usos múltiples	Atapan	04/03/2013	Proceso	30%	300	840.35 m2	500,000.00
Techado de la cancha de básquet bool en la unidad deportiva	Los Reyes	25/02/2013	Proceso	10%	600	580.00 m2	406,000.00